

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Plankomiteén	MØTESTED Eiendomsavdelingen	MØTEDATO 14.12.2010
Fra PK-sak: 34/10 Til PK-sak: 36/10	Fra kl.: 1800 Til kl.: 2014	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Odd Rønningen og Bjørn Bråthe
Møtende medlemmer: Joar Solberg, Hilde Kristin Marås, Jan Sjølli
Møtende varamedlemmer: Kristin Ohnstad og Bjørg Malme
Fra administrasjonen møtte: Ole Harald Aarseth og Terje Smestad
Diverse merknader:

Godkjent _____ av leder Joar Solberg

Underskrift:

SAKSLISTE

PK-sak Tittel	Saksnr.	Arkivkode
34/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE PLANKOMITEMØTE 02.12.2010	10/3780	033
35/10 KULTURHUSET BEHOV FOR TILLEGGSBEVILGNING	10/3746	GB 55/57
36/10 EVENTUELT	10/3782	033

PK-sak 34/10**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE PLANKOMITEMØTE
02.12.2010****innstilling:**

Protokollen fra møtet 02.12.2010 ble godkjent.

Plankomitéens behandling 14.12.2010:

Enstemmig vedtatt.

Plankomitéens vedtak 14.12.2010:

Protokollen fra møtet 02.12.2010 ble godkjent.

PK-sak 35/10**KULTURHUSET BEHOV FOR TILLEGGSBEVILGNING****Plankomiteens innstilling:**

1. Ut fra sakens foreliggende belyste årsaker til kostnadsøkning for prosjektet, finner plankomiteen det nødvendig å be om tilleggsbevilgning tilsvarende 5 mill kr. for at prosjektet skal kunne la seg ferdigstilles for fremtidig tiltenkt bruk.

Plankomitéens behandling 14.12.2010:

Endringsforslag til punkt 1 som følger:

Ut fra sakens foreliggende belyste årsaker til kostnadsøkning for prosjektet, finner plankomiteen det nødvendig å be om tilleggsbevilgning tilsvarende 4. mill kr. for at prosjektet skal kunne la seg ferdigstilles for fremtidig tiltenkt bruk.

Votering:

Ved avstemming ble endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Nytt forslag fra Plankomiteen til nytt punkt 2:

Plankomiteen ber om en juridisk gjennomgang av byggeleders og rådgivningsgruppens ansvar og utføring og hvilke konsekvenser evt. svikt i utføring i deres oppgaver bør gi.

Votering:

Nytt forslag ble enstemmig vedtatt.

Nytt forslag fra Hilde Kristin Marås (H) til nytt punkt 3:

Alle tilleggsønsker som er lagt inn i prosjektet ut over opprinnelig bestilling som gjaldt brannsikring, ventilasjon og produksjonskjøkken i 2. etasje, gjennomføres ikke så fremt det ikke er følgekostnader av riving etc. Andre ønsker fremmes som ordinære budsjettsaker.

Votering:

Nytt forslag ble enstemmig vedtatt.

Plankomiteéns vedtak 14.12.2010:

1. Ut fra sakens foreliggende belyste årsaker til kostnadsøkning for prosjektet, finner plankomiteen det nødvendig å be om tilleggsbevilgning tilsvarende 4. mill kr. for at prosjektet skal kunne la seg ferdigstilles for fremtidig tiltenkt bruk.
2. Plankomiteen ber om en juridisk gjennomgang av byggeleders og rådgivningsgruppens ansvar og utføring og hvilke konsekvenser evt. svikt i utføring i deres oppgaver bør gi.
- 3 Alle tilleggsønsker som er lagt inn i prosjektet ut over opprinnelig bestilling som gjaldt brannsikring, ventilasjon og produksjonskjøkken i 2. etasje, gjennomføres ikke så fremt det ikke er følgekostnader av riving etc. Andre ønsker fremmes som ordinære budsjettsaker.

PK-sak 36/10

EVENTUELT

EVENTUELT

Boliger for vanskeligstilte i Fjellveien, byggetrinn 1

Terje Smestad redegjorde for innspill (mail av 0.12.2010) fra nabo i Idrettsveien 3, om ønske om høyere skjerming mot Ås stadion.

Øvrige innspill i samme mail fra nabo 01.12.2010, gjeldende fase 2, overføres til arbeidsgruppa oppnevnt under rådmannen.