

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Plankomiteén	MØTESTED NYE FJELLVEIEN	MØTEDATO 14.03.2012
Fra PK-sak: 9/12 Til PK-sak: 11/12	Fra kl.: 1830 Til kl.: 2000	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
Møtende medlemmer: Olav Skage (V), Elin Marie Haga Stabbetorp (SP), Jan Sjølli (SV), Hilde Kristin Marås (H), Bjørn Leivestad (H)
Møtende varamedlemmer:
Fra administrasjonen møtte: Ole Harald Aarseth og Terje Smestad
Diverse merknader: Befaring Møtet tok til kl 1830 ved at Plankomiteen foretok befaring av Fjellveien 6, teknisk rom, leiligheter og Basen. Selve møtet startet i Basen fra kl 1900.

Godkjent _____ av leder Olav Skage og nestleder Elin Marie Haga Stabbetorp

Underskrifter:

SAKSLISTE

PK-sak TITTEL	Saksnr.	Arkivkode
ORIENTERINGSSAK – FREMDRIFTSPLAN FOR VEDLIKEHOLD OG INVESTERINGSPROSJEKTER SOM FØLGE AV VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ÅS KOMMUNE		
9/12 NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE - BYGGETRINN 3 GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM LEDD I ENDELIG AVSLUTNING AV PROSJEKTET	12/513	614 &40
10/12 MOER SYKEHJEM GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM LEDD I ENDELIG AVSLUTNING AV PROSJEKTET	12/515	614 &40
11/12 EVENTUELT	12/626	614 &40

ORIENTERINGSSAK – FREMDRIFTSPLAN FOR VEDLIKEHOLD OG INVESTERINGSPROSJEKTER SOM FØLGE AV VEDLIKEHOLDSPPLAN FOR ÅS KOMMUNE

- Orientering ved leder av Eiendomsavdelingen.
- Plankomiteen ønsket at planen “Fremdrift investeringer” over en million kroner på planen merket med grønt, legges fram i oppgradert stand på hvert kommende plankomitemøte og at hvert slikt investeringsprosjekt avsluttes ved fremlagt byggeregnskap for plankomiteen.

PK-sak 9/12

NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE - BYGGETRINN 3 GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM LEDD I ENDELIG AVSLUTNING AV PROSJEKTET

Innstilling:

1. Plankomiteen godkjenner fremlagt byggeregnskap for “Nordbytun Ungdomsskole - Delprosjekt 3” som viser totalt forbruk kr.44.128.000 hvilket utgjør kr. 28.000 i merforbruk i forhold til samlet vedtatt ramme kr. 44.100.000,-.
2. I samsvar med økonomisjefens uttalelse, at avviket er så lite, anses prosjektet Nordbytun Ungdomsskole – Delprosjekt 3, som endelig avsluttet.

Plankomiteens behandling 14.03.2012:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Plankomiteens enstemmige vedtak 14.03.2012:

1. Plankomiteen godkjenner fremlagt byggeregnskap for “Nordbytun Ungdomsskole - Delprosjekt 3” som viser totalt forbruk kr.44.128.000 hvilket utgjør kr. 28.000 i merforbruk i forhold til samlet vedtatt ramme kr. 44.100.000,-.
2. I samsvar med økonomisjefens uttalelse, at avviket er så lite, anses prosjektet Nordbytun Ungdomsskole – Delprosjekt 3, som endelig avsluttet.

PK-sak 10/12

MOER SYKEHJEM GODKJENNING AV AVSLUTTENDE BYGGEREGNSKAP SOM LEDD I ENDELIG AVSLUTNING AV PROSJEKTET

Innstilling til plankomiteen:

1. Plankomit en godkjenner framlagt avsluttende byggeregnskap for prosjektet Moer sykehjem, konto nr. 0.608, som viser totalt forbruk kr. 231.280.073, hvilket i f lge kommunens Agressoregnskap, utgj r kr. 973.000 i mindreforbruk i forhold til revidert ramme for prosjektet.
2. Gjenst ende ubenyttede rest, kr. 973.000,- overf res til:
 - garanti- og oppf lgningskonto nr. 0.610 med kr. 200.000,
 - og resterende rest, kr. 773.000, overf res til nyopprettet bufferkonto.Med dette anses konto nr. 0.608 – Moer sykehjem - som endelig avsluttet i balanse.

Plankomit ens behandling 14.03.2012:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Plankomit ens enstemmige vedtak 14.03.2012:

1. Plankomit en godkjenner framlagt avsluttende byggeregnskap for prosjektet Moer sykehjem, konto nr. 0.608, som viser totalt forbruk kr. 231.280.073, hvilket i f lge kommunens Agressoregnskap, utgj r kr. 973.000 i mindreforbruk i forhold til revidert ramme for prosjektet.
3. Gjenst ende ubenyttede rest, kr. 973.000,- overf res til:
 - garanti- og oppf lgningskonto nr. 0.610 med kr. 200.000,
 - og resterende rest, kr. 773.000, overf res til nyopprettet bufferkonto.Med dette anses konto nr. 0.608 – Moer sykehjem - som endelig avsluttet i balanse.

PK-sak 11/12

EVENTUELT

Ad. neste berammede PK-m te 11.04.2012

Plankomiteen var av den oppfatning at det ikke var ansett n dvendig   avholde berammet PK-m te 11.04.2012.