

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG Plankomiteén	MØTESTED Eiendomsavdelingen	MØTEDATO 14.05.2008
FRA SAKSNR: 7/08 TIL SAKSNR: 10/08	FRA KL: 1800 TIL KL: 2100	

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer:
Møtende medlemmer: Grete Grindal Patil (Krf), Jan Sjølli (Sv), Hilde Kristin Marås (H), Joar Solberg (A), Odd Rønningen (Sp)
Møtende varamedlemmer:
Fra administrasjonen møtte: Plankomiteens sekretær Ole Harald Aarseth Teknisk sjef Arnt Øybekk
Diverse merknader:

Godkjent _____ av leder Grete Grindal Patil

Underskrift: _____

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	
Tittel		
7/08	08/1060	GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 28.02.2008
8/08	08/997	KULTURSKOLEN, BANKVEIEN 1 - BRANNSIKRING OG OPPGRADERING. FORSLAG TIL LØSNING PÅ FORVENTET BUDSJETTOVERSKRIDELSE.
9/08	08/994	NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE - DELPROSJEKT 3 - PLANKOMITEENS VIDERE GJENNOMFØRING ETTER FORMANNSKAPETS VEDTAK 34/08
10/08	08/845	Ofl §5a jf fv1 § 13 FRYDENHAUG BARNEHAGE - UTVIDELSE FRA 3 TIL 5 AVDELINGER PLANKOMITEENS VALG PÅ ENTREPRENØRER, ETTER INNKOMNE TILBUD.

EVENTUELT

Utv.sak nr. 7/08

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 28.02.2008

Plankomiteéns vedtak 14.05.2008:

Protokoll fra plankomiteens møte 28.02.08 ble godkjent uten merknader.

Utv.sak nr. 8/08

**KULTURSKOLEN, BANKVEIEN 1 - BRANNSIKRING OG OPPGRADERING.
FORSLAG TIL LØSNING PÅ FORVENTET BUDSJETTOVERSKRIDELSE.**

Innstilling til plankomiteen:

1. Investeringsramma for rehabilitering av kulturskolen økes fra kr 12 485 000 til kr. 17 185 000
2. Rådmannen viser finansiering av manglende bevilgning, kr. 4 700 000, i budsjettjusterings sak i forbindelse med 1. tertialrapport.

Plankomiteéns behandling 14.05.2008:

Plankomiteen fremsatte følgende punkt 3. til innstillingen:

3. Plankomiteen minner rådmann om reglement for plankomiteen, punkt 7.3 siste avsnitt, vedrørende prosedyre ovenfor plankomiteen når vedtatt kostnadsramme overskrides.

Votering:

Innstillingen med nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Plankomiteéns vedtak 14.05.2008:

1. Investeringsramma for rehabilitering av kulturskolen økes fra kr 12 485 000 til kr. 17 185 000
2. Rådmannen viser finansiering av manglende bevilgning, kr. 4 700 000, i budsjettjusterings sak i forbindelse med 1. tertialrapport.
3. Plankomiteen minner rådmann om reglement for plankomiteen, punkt 7.3 siste avsnitt, vedrørende prosedyre ovenfor plankomiteen når vedtatt kostnadsramme overskrides.

Utv.sak nr. 9/08

**NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE - DELPROSJEKT 3 - PLANKOMITEENS
VIDERE GJENNOMFØRING ETTER FORMANNSKAPETS VEDTAK 34/08**

Innstilling til plankomiteen:

1. Kommunestyret har vedtatt at Nordbytun ungdomsskole skal bygges slik romprogrammet tidligere er vedtatt i K-sak 78/05. I tillegg til aula må det da bygges et rom tilsvarende naturfagrommet.
2. Fyrrømmet må rehabiliteres og det må bygges nytt styringssystem for varme.
3. Prosjektets ramme utvides fra kr. 43 400 000 til kr. 49 300 000
4. Rådmannen kommer tilbake med manglende finansiering i forbindelse med handlingsprogram og økonomiplan for 2009-2012.

Plankomiteéns behandling 14.05.2008:

Plankomiteen fremsatte forslag til endret innstilling som følger:

1. Som innstillingens punkt 1.
2. Plankomiteen ber prosjekteringsgruppa innpasse heis mellom etasjene i henhold til krav om universell utforming.
3. Prosjekteringsgruppa tilskrives om å fortsette prosjekteringsarbeidet i henhold til vedtatt forprosjekt av 10.06.2006, med tillegg av heis.
4. Plankomiteen ber administrasjonen fremlegge konkret utredning av energiløsning og styringssystem for hele skolen også inkludert svømmehall og idrettshall, som deretter legges frem for behandling i neste møte, 04.06.08 kl 1800.

Votering:

Endret innstilling ble enstemmig vedtatt.

Plankomiteéns vedtak 14.05.2008:

1. Kommunestyret har vedtatt at Nordbytun ungdomsskole skal bygges slik romprogrammet tidligere er vedtatt i K-sak 78/05. I tillegg til aula må det da bygges et rom tilsvarende naturfagrommet.
2. Plankomiteen ber prosjekteringsgruppa innpasse heis mellom etasjene i henhold til krav om universell utforming.
3. Prosjekteringsgruppa tilskrives om å fortsette prosjekteringsarbeidet i henhold til forprosjekt av 10.06.2006, med tillegg av heis.
4. Plankomiteen ber administrasjonen fremlegge konkret utredning av energiløsning og styringssystem for hele skolen også inkludert svømmehall og idrettshall som deretter legges frem for behandling i neste møte i plankomiteen 04.06.08 kl 1800.

