

Møtereferat fra møte med Follo Brannvesen Brannbygg Vinterbro

DETTE MØTE: Teams, 05.11.20

Deltatt	Innkalles	Fornavn / Etternavn	Firma	Adresse	E-mail	Initial
X	X	Eivind Valland	Login			EV
X	X	Tor Olav Mittet	Fokus			TOM
X	X	Morten Lippestad	Norconsult			ML
X	X	Tore Andre Hermansen	Norconsult			TAH
X	X	Harald Foss	Follo Brannvesen IKS			HF
X	X	Mari Hovland	Follo Brannvesen IKS			MH
POST	ANSV. INIT.	Agenda for møtet: Orientering om planlagt bygg for brannfarlige varer.				FRIST UTF.:
1.1	EV	Deltakerne i møtet ble presentert.				
1.2	EV	Historikken for gjennomført byggeprosjekt, REMA Distribusjon Østlandet, ble gjennomgått.				
1.3	EV	Illustrasjoner for plassering av planlagt bygg ble gjennomgått.				
1.4	EV	Hensikten med reguleringsendring ble presentert; justering av byggelinjer for å plassere nytt bygg med tilstrekkelig sikkerhetsavstand til eksisterende bygg.				
1.5	EV	Utsettelsesvedtak fra kommunestyre ble gjennomgått. Grunnlagsmateriale er oversendt til brannvesenet i forkant av møtet. Login opplyser om at referatet fra møtet skal legges ved høringsmaterialet som sendes 06.11.2020.				
1.6	TAH	Hovedpunkter fra ROS analyse ble gjennomgått: - Norconsult orienterer om hovedpunktene fra analysen. - Norconsult orienterer om at planområdet er moderat sårbart mot to hendelser: <i>skogbrann</i> og <i>brann/eksplosjon</i>. Risiko for hendelsene er samlet sett på et akseptabelt nivå. - Norconsult og Login orienterer om ytterligere tiltak som skal innføres for bygget, der iblant etablering av et automatisk slokkeanlegg, plassering av nytt bygg med tilstrekkelig sikkerhetsavstand til eksisterende bebyggelse og skog. - Login viser oversikt over VA-plan for eiendommen. Tilgangen på slokkevann er vurdert som god i planen.				
1.7	TOM	Hovedpunkter fra brannkonsept ble gjennomgått: - Fokus orienterer om at brannkonsept er oversendt brannvesenet i forkant av møtet, men at denne skal revideres som en del av detaljprosjekteringen, med blant annet beskrivelse av automatisk slokkeanlegg. - Brannrådgiver vil i videre prosjektering/byggefase følge opp med ytterligere informasjon for å samlet ivareta robuste løsninger for rednings- og slukkeinnsats for bygget. - Fokus orienterer om en skogbranns påvirkning på bygget, der det er lav risiko for at en slik brann påvirker nytt bygg. Dette har å gjøre med avstand til nærmeste skogholt (ca. 35 m), og at materialer på bygget er vanskelig antennelege.				

Møtereferat fra møte med Follo Brannvesen Brannbygg Vinterbro

		- Fokus orienterer om interne brannløsninger i bygget, med bruk av blant annet automatisk slukkeanlegg, nødventilasjon og brannceller. - Login orienterer om at bygget etableres med et eget, separat varslingssystem, med direktekobling til 110-sentralen. - Login orienterer om adkomst og tilgang (tre sider av bygget) til bygget.	
1.8	HF	Brannvesenet kom med følgende innspill: - Brannvesenet mener at prosjektet har tatt hensyn til flere momenter relatert til brann, selv før etablering av et automatisk slukkeanlegg i nytt bygg. - Brannvesenet understreker at brannvesenet på generelt basis ikke forhåndsgodkjenner løsninger relatert til brannsikring. - Login bekrefter at forslagstiller er godt kjent med dette, og referatet legges ved høringsmaterialet som et orienterende skriv.	

Vinterbro, 6. november 2020

for **Login Vinterbro AS** - Eivind Valland